

令和7年（2025年）9月29日
財務部公共資産利活用推進課、市長公室危機管理課

スケジュール

	2022 (令和4年)		2023 (令和5年)				2024 (令和6年)				2025 (令和7年)				2026 (令和8年)				2027 (令和9年)				2028 (令和10年)			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土木工事	土地売買契約		都市計画決定				開発許可								現在				道路完成							
防災拠点施設							道路整備・インフラ工事（電気・上下水・通信等）・造成工事等												着工				竣工			
データセンター 1 棟目																			着工				竣工			

* 内容は今後変更する可能性があります