

報告第19号

令和3年度つくば市水道事業会計継続費精算について

地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の2第2項の規定に基づき、次のとおり報告する。

令和4年9月9日

つくば市長 五十嵐立青

令和3年度つくば市水道事業会計継続費精算報告書

(税込み 単位:円)

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				実 績				比 較					
				年度割	左の財源内訳			支払義務発生額	左の財源内訳			年割額と支払義務発生額の差	左の財源内訳				
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金		国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金		国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金		
資本的支出	建設改良費	竹園地区配水管 布設替工事	令和元年度	円 319,000,000	円 0	円 0	円 319,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 319,000,000	円 0	円 0	円 319,000,000		
			令和2年度	204,600,000	0	0	204,600,000	369,840,000	0	0	369,840,000	△ 165,240,000	0	0	△ 165,240,000		
			令和3年度	0	0	0	0	109,320,000	0	0	109,320,000	△ 109,320,000	0	0	△ 109,320,000		
			計	523,600,000	0	0	523,600,000	479,160,000	0	0	479,160,000	44,440,000	0	0	44,440,000		
		中央配水場 電気設備等更新工事	令和元年度	10,316,000	0	0	10,316,000	0	0	0	0	10,316,000	0	0	10,316,000		
			令和2年度	417,055,000	0	0	417,055,000	195,330,000	0	0	195,330,000	221,725,000	0	0	221,725,000		
			令和3年度	270,788,000	0	0	270,788,000	502,730,000	0	0	502,730,000	△ 231,942,000	0	0	△ 231,942,000		
			計	698,159,000	0	0	698,159,000	698,060,000	0	0	698,060,000	99,000	0	0	99,000		
		中央配水場 電気設備等更新工事 施工監理業務委託	令和元年度	4,209,000	0	0	4,209,000	0	0	0	0	4,209,000	0	0	4,209,000		
			令和2年度	7,786,000	0	0	7,786,000	11,470,000	0	0	11,470,000	△ 3,684,000	0	0	△ 3,684,000		
			令和3年度	5,526,000	0	0	5,526,000	5,305,000	0	0	5,305,000	221,000	0	0	221,000		
			計	17,521,000	0	0	17,521,000	16,775,000	0	0	16,775,000	746,000	0	0	746,000		
		合 計				1,239,280,000	0	0	1,239,280,000	1,193,995,000	0	0	1,193,995,000	45,285,000	0	0	45,285,000